

MELHORIAS SANITÁRIAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 42 MÓDULOS SANITÁRIOS

Etapa	Descrição	Medições										Total								
		1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª									
1	Módulo Sanitário tipo 2					Valor unitário sem BDI:														
	Físico	10	10	11	11			10.216,46												12.770,58
	Financeiro	102.164,60	102.164,60	112.381,06	112.381,06															42,00
	Percentual	23,81%	23,81%	26,19%	26,19%															429,091,32
2	Placa de Obra Padrão Funasa					Valor unitário sem BDI:														
	Físico	1						2.127,00												1
	Financeiro	2.127,00																		1.904,89
	Percentual	100,00																		100,0
	Subtotal	104.291,60	102.164,60	112.381,06	112.381,06															431.218,32
	BDI (25%)	26.072,95	25.541,20	28.095,32	28.095,32															107.804,79
	Total no mês com BDI	130.364,55	127.705,80	140.476,38	140.476,38															539.023,11
	Total acumulado	130.364,55	127.705,80	140.476,38	140.476,38															
	Percentual acumulado	25,42	50,25	75,40	100,00															

Ramon Yves Farias Soares
 Engenheiro Civil
 CREA 21154/83789
 R.F.: 069.239.484-02